

Progress Breakdown - Progress Payment No			2	جدول النسب - الدفعة المرحلية رقم		
SZHP / ADIB Finance	800,000	تمويل مصرف أبوظبي الإسلامي / برنامج الشيخ زايد للإسكان	Project No	SZHP 2345 / 24		
(if any) Owner Finance	0	تمويل المالك (إن وجد)	Owner	خالد علي سعيد بن شعوم الشحي		
(if any) Other Finance	0	جهة التمويل الأخرى (إن وجد)	Consultant	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية		
(Month) Project Period	20	مدة المشروع (شهر)	Contractor	السديم لمقاولات البناء		
Total Contract Value	800,000	قيمة المشروع الإجمالية	Location	راس الخيمة, عواقي , رقم القطعة 406131922		
Owner share and others share (if any) works percentages			0.00%	نسبة الأعمال من حصة تمويل المالك / جهات التمويل الأخرى (إن وجد)		
SZHP / ADIB share			100.00%	نسبة الأعمال من حصة تمويل البرنامج / المصرف		
No	Work Items	Items Weight from total project	نسبة العمل المنجز من إجمالي قيمة المشروع (%) Progress percentages	النسبة التعاقدية للبند من إجمالي قيمة المشروع	وصف الأعمال	الرقم
1	Preliminary works, Excavation and Back filling	4.00%	4.00%	4.00%	أعمال الحفر والردم وتجهيز الموقع	1
2	Substructure works with insulation	14.00%	14.00%	14.00%	أعمال الخرسانة التحتية بما في ذلك العزل	2
3	Super Structure G.F and service block (if any)	10.00%	10.00%	10.00%	أعمال خرسانة الطابق الأرضي والملحق (إن وجد)	3
4	Super Structure F.F and parapet	12.00%	0.00%	12.00%	أعمال خرسانة الطابق الأول والوارش العلوي	4
5	Block work	6.00%	2.00%	6.00%	أعمال الطابوق	5
6	Plaster External / Stone cladding	3.00%	0.00%	3.00%	أعمال البلاستر الخارجي / الحجر الخارجي	6
7	Plaster Internal	4.00%	0.00%	4.00%	أعمال البلاستر الداخلي	7
8	Tile work (walls, floors & staircase)	6.00%	0.00%	6.00%	أعمال البلاط للجدران والأرضيات والدراج	8
9	Paint (Interior & Exterior)	5.00%	0.00%	5.00%	الصبغ الداخلي والخارجي	9
10	Carpentry (Joinery) work	5.00%	0.00%	5.00%	الأعمال الخشبية	10
11	Water proofing (insulation)	3.00%	0.00%	3.00%	أعمال الطبقات العازلة	11
12	Aluminum, Glass and Railings	6.00%	0.00%	6.00%	أعمال الألمنيوم والزجاج والدرازينات	12
13	Electrical works	8.00%	0.00%	8.00%	أعمال الكهرباء	13
14	Plumbing works and Sanitary ware	7.00%	0.00%	7.00%	الأعمال الصحية والإطقم والتجهيزات	14
15	Boundary wall, External works and Gates	7.00%	0.00%	7.00%	أعمال السور والأعمال الخارجية والبوابات	15
16	Air Conditions work (By Owner)	0.00%	0.00%	0.00%	أعمال التكييف (تنفيذ المالك)	16
Total / Completion percentage		100.00%	30.00%	100.00%	المجموع / نسبة الإنجاز الكلي للمشروع	
ملاحظة: الرجاء التغيير على النسب المنجزة ورقم الدفعة فقط (الخانات المضللة باللون الاصفر). و الالتزام بطلب النسب المنجزة الحقيقية داخل الموقع و بما لا يقل عن 10% في كل دفعة بعد الانتهاء من حصة تمويل المالك (إن وجد).						
Requested percentage from SZHP/ ADIB share			30.00%	النسبة المطلوبة من حصة برنامج الشيخ زايد للإسكان / مصرف أبوظبي الإسلامي		
توقيع وختم المقاول: Contractor Signature & Stamp		توقيع وختم الاستشاري: Consultant Signature & Stamp		توقيع المالك Owner Signature		