

Progress Breakdown - Progress Payment No			5	جدول النسب - الدفعة المرحلية رقم		
SZHP / ADIB Finance	1,040,000	تمويل مصرف أبو ظبي الإسلامي / برنامج الشيخ زايد للإسكان	Project No	SZHP 2331 / 24		
(if any)Owner Finance	0	تمويل المالك (إن وجد)	Owner	عيسى إلياس عيسى الحوسني		
(if any)Other Finance	0	جهة التمويل الأخرى (إن وجد)	Consultant	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي		
(Month)Project Period	20	مدة المشروع (شهر)	Contractor	السديم لمقاولات البناء		
Total Contract Value	1,040,000	قيمة المشروع الاجمالية	Location	رأس الخيمة, عواقي , رقم القطعة 406131666		
Owner share and others share (if any) works percentages			0.00%	نسبة الاعمال من حصة تمويل المالك / جهات التمويل الأخرى (إن وجد)		
SZHP / ADIB share			100.00%	نسبة الاعمال من حصة تمويل البرنامج / المصرف		
.No	Work Items	Items Weight from total project	نسبة العمل المنجز من اجمالي قيمة المشروع (%) Progress percentages	النسبة التعاقدية للبند من اجمالي قيمة المشروع	وصف الأعمال	الرقم
1	Preliminary works, Excavation and Back filling	4.00%	4.00%	4.00%	أعمال الحفر والردم وتجهيز الموقع	1
2	Substructure works with insulation	14.00%	14.00%	14.00%	أعمال الخرسانة التحتية بما في ذلك العزل	2
3	Super Structure G.F and service block (if any)	10.00%	10.00%	10.00%	أعمال خرسانة الطابق الأرضي والملحق (إن وجد)	3
4	Super Structure F.F and parapet	12.00%	12.00%	12.00%	أعمال خرسانة الطابق الأول والوارش العلوي	4
5	Block work	6.00%	6.00%	6.00%	أعمال الطابوق	5
6	Plaster External / Stone cladding	3.00%	0.00%	3.00%	أعمال البلاستر الخارجي / الحجر الخارجي	6
7	Plaster Internal	4.00%	0.00%	4.00%	أعمال البلاستر الداخلي	7
8	Tile work (walls, floors & staircase)	6.00%	0.00%	6.00%	أعمال البلاط للجدران والأرضيات والادراج	8
9	Paint (Interior & Exterior)	5.00%	0.00%	5.00%	الصبغ الداخلي والخارجي	9
10	Carpentry (Joinery) work	5.00%	0.00%	5.00%	الاعمال الخشبية	10
11	Water proofing (insulation)	3.00%	0.00%	3.00%	أعمال الطبقات العازلة	11
12	Aluminum, Glass and Railings	6.00%	0.00%	6.00%	أعمال الألمنيوم والزجاج والدرابزينات	12
13	Electrical works	8.00%	2.00%	8.00%	أعمال الكهرباء	13
14	Plumbing works and Sanitary ware	7.00%	2.00%	7.00%	الاعمال الصحية والاطقم والتجهيزات	14
15	Boundary wall, External works and Gates	7.00%	0.00%	7.00%	أعمال السور والاعمال الخارجية والبوابات	15
16	Air Conditions work (By Owner)	0.00%	0.00%	0.00%	أعمال التكييف (تنفيذ المالك)	16
Total / Completion percentage		100.00%	50.00%	100.00%	المجموع / نسبة الإنجاز الكلي للمشروع	
الرجاء التغيير على النسب المنجزة و رقم الدفعة فقط (الخانات المضللة باللون الاصفر). و الالتزام بطلب النسب المنجزة الحقيقية داخل الموقع و بما لا يقل عن 10% في كل دفعة بعد الانتهاء من حصة تمويل المالك (إن وجد).						
Requested percentage from SZHP/ ADIB share			50.00%	النسبة المطلوبة من حصة برنامج الشيخ زايد للإسكان / مصرف أبو ظبي الإسلامي		
توقيع وختم المقاول: Contractor Signature & Stamp		توقيع وختم الاستشاري: Consultant Signature & Stamp		توقيع المالك Owner Signature		